

86	Technická infrastruktura - Andrejšky				4 000		3 500		3 500		3 500		3 500
88	Hospodaření s dešťovými vodami v areálu SUS												
92	Investice Radyně												
97	Parkové a prostorové uspořádání pozemků ohraničené ulicemi Jedlová, K Lomu, Na Hřišti												
98	Vodovod, kanalizace a MK Gorkého				300				3 000		3 000		
100	Investiční položky zřízení Městské policie												
101	Kaštanová												
102	Radarové úsekové měření rychlosti v Bezručově ulici												
106	Navýšení kapacit mateřských škol												
107	Řešení dopravy v klidu												
108	Využití prostoru bývalého sběrného dvora												
113	Starý Plzenec – ulice Podhradní, nový propoj												
117	Zklidnění dopravy Masarykovo náměstí												
118	Navýšení dimenze příváděcího řadu z vodojemu do přerušovací komory												
119	Cyklostezka Starý Plzenec - Štáhlavy			300				6 000					
121	dopravní řešení lokality Nepomucká - Boženy Němcové v návaznosti na zdvojkolejnění trati												
122	Raisova ulice - úprava komunikace včetně parkoviště					400				4 000			
123	Rekonstrukce ulice Úvozová							1 500					
124	Rekonstrukce ulice Havlenova, Elišky Krásnohorské												
125	Rekonstrukce ulice K Jezu							3 500					
126	vodovod - propojení Herejkova x Havlíčkova x Komenského				1 300								
127	vodovod - propojení Štěnovická x Topolová												
128	vodovod - Dr. Beneše				300								3 000
129	doplnění kalového hospodářství na odvodnění stabilizovaného kalu ČOV												
130	Půdní vestavba ZUŠ - rozšíření												
131	Brownfield Pronap												
133	Pěší propojení ulic Andrejšky/Šípková/Na Hřišti									2 000			
138	Stavební úpravy budovy bývalé SÚS					3 000							
140	Půdní vestavba ZŠ a MŠ Sedlec									500		2 500	
146	Bytový dům Žižkova - zateplení, hydroizolace, energetická koncepce					300							
147	ZŠ Malá Strana - celková rekonstrukce včetně, energetická koncepce					300				2 500		4 000	
149	Smetanova 292 - zateplení, hydroizolace									3 000			
151	VO vilová čtvrť levá strana												
153	kanalizace Podhradní				300								
154	Areál SK Starý Plzenec												
	Celkem	42 000	12 900	10 000	6 500	22 000	6 500	23 000	6 500	14 000	6 500	16 000	6 500
	Dle návrhu rozpočtu na konkrétní rok	42 000	12 900	10 000	6 500	22 000	6 500	23 000	6 500	14 000	6 500	16 000	6 500

Vysvětlivky	
nová akce	hotová akce
zrušená akce	změna

Komentář k plánu investic 2026 verze 1.0

Plán investic města Starý Plzenec 2026 - Akce s plánovanou realizací v běžném roce

2. Třebízského náměstí

- prostor před DPS a farou – zahrnuje úpravu povrchu v žulové dlažbě, parkovací místa a napojení Havlíčkovy a Holmanovy ulice
- prostor pod kostelem – zahrnuje úpravu schodiště, likvidaci septiku, chodník od fary k základní škole. Součástí projektu je i úprava zeleně v obou etapách.
- V současné době se projektuje a jsou zpracovávány podklady pro žádost o dotaci
- Realizace by měla být do konce roku 2027

15. Participativní rozpočet

- Opět bude vyhlášen participativní rozpočet pro rok 2026. (v plánu investic je částka 500 tis. Kč na investice – dalších 500 tis. Kč je v neinvesticích).

23. Technické vybavení

- Drobné investiční nákupy převážně pro útvary údržby nebo realizace spadající do technického vybavení přesahující částku 40 tis. Kč.

31. Vodní hospodářství

- Drobné investiční nákupy a realizace související s vodovody a kanalizacemi přesahující částku 40 tis. Kč.

41. Přijezd od Štáhlav

- Je zpracována DUSP a požádáno o stavební povolení
- Jedná se o vjezdový ostrůvek, chodník z ulice Pastýřská do Školní, veřejné osvětlení, odvodnění komunikace, autobusové zastávky, přechody pro chodce na křižovatce Školní – Smetanova.
- Projekt je zahrnut mezi náhradníky pro realizaci v roce 2026 ze strany SÚS Plzeňského kraje

58. Chodník Sedlec II. etapa

- Jedná se o etapu od mostu k autobusové zastávce.
- Součástí projektu je odvodnění komunikace a rekonstrukce vodovodního řádu.
- V současné době je vydáno na akci stavební povolení a vybrán zhotovitel stavby
- Realizace odložena na rok 2026 z důvodu nesouhlasu SÚS Plzeňského kraje se zvláštním užíváním komunikace a nesouhlasu provozovatele vodohospodářské infrastruktury se započítáním výměny vodovodu

58. Vodovod Sedlec chodník II. etapa

- Součástí projektu Chodník Sedlec II. etapa.

93. Investice do školských zařízení

- Investice koordinované s vedením škol.

99. Starý Plzenec – ulice Smetanova, rekonstrukce vodovodu, nový řad

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod
- Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
- Stavba se realizuje, ale k vzhledem ke klimatickým podmínkám se posunuje dokončení až na rok 2026

110. Úpravna vody pro víceúčelovou požární nádrž

- dlouhodobě neuspokojivý stav vody v koupališti
- je zpracována studie na opravu nádrže a filtraci vody
- během roku 2023 bylo zjištěno, že nádrž utíká
- je zpracována projektová dokumentace a podána žádost o povolení
- vybrán zhotovitel a stavba se realizuje

112. Starý Plzenec – ulice Baslova rekonstrukce vodovodu

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod
- Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
- Stavba se realizuje, v současné době je řad položen probíhají poslední úpravy

- Vzhledem ke klimatickým podmínkám budou finální povrchy dokončeny v roce 2026

114. Hřbitov mlatové cesty + hrobová místa

- Zřízení nových hrobových míst dle projektu
- Nové mlatové cesty
- V současné době se zpracovává projektová dokumentace

136. Vodovod ulice U Sedlce

- Jedná se o vodovod, který není ve vlastnictví města a bude třeba jej buď do vlastnictví získat, nebo položit nový
- V současné době byl vodovod a kanalizační řad převeden do majetku města
- Vzhledem ke stavu vodovodu je projektován nový a začátkem roku 2026 by mělo být požádáno o stavební povolení
- Bylo by vhodné vodovodní řad realizovat co nejdříve po získání stavebního povolení

141. Dostavba centra města

- Investice v návaznosti na studii od Ing. arch. Štáfka
- V současné době je projektován park za sokolovnou a zpracovávají podklady pro žádost o dotaci
- Realizace by měla být do konce roku 2027

142 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540 – S3VH

- V návaznosti na dopis velitele JSDH Starý Plzeňec o špatném stavu stávajícího zásahového vozidla a možnosti získat dotaci zařazeno do plánu investic pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540 – S3VH
- Dodání předpoklad začátek roku 2026

144 Přeložka vodovodu Havlíčkova ulice

- Vzhledem k poruchovosti stávajícího vodovodního řadu v Havlíčkově ulici je potřeba jej vyměnit, nicméně část cca 100 metrů je nutné vymístit do komunikace, proto v plánu investic.
- SÚS Plzeňského kraje má zpracovanou projektovou dokumentaci na opravu komunikace a je vhodné i vzhledem k poruchovosti řadu mít vodovod přeložen před realizací povrchů, proto je zařazena akce na rok 2026

152. VO Čachna

- V návaznosti na projekt ČEZ Distribuce vypracování a následná realizace VO v součinnosti s ČEZ Distribuce
- Je zpracováván projekt a zažádáno o stavební povolení
- Zahájení akce společně se společností ČEZ Distribuce 3/2026

155 Socha sv. Jana Nepomuckého

- Jedná se o umístění sochy sv. Jana Nepomuckého u řeky před mostem v Sedlci. Součástí projektu je i vybudování části chodníku a sadové úpravy.
- Projekt vyhotoven a v současné době povolován

156 Pořízení nového účetního programu a systému finanční kontroly

- stávající program Fenix již nebude podporován a bude nutné přejít na jiný produkt firmy (Pantheon), nebo úplně nový software jiné firmy.
- V letošním roce proběhlo několik konzultací u jiných obcí

158 VO ulice K Jezu

- Společnost ČEZ Distribuce by měla v příštím roce realizovat přeložení nadzemního vedení do země, ze strany města byla podmínka příložit kabelu VO.
- Akce byla ze strany ČEZ Distribuce několikrát od roku 2021 odkládána
- Jedná se o ulici K Jezu v úseku od ulice Mechová směrem k chatovým osadám cca 300 m

159 Prodloužení vodovodního řadu ulice Pod Hůrkou

- Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v ulici Pod Hůrkou
- Jde o celkem 66 metrů vodovodního řadu zakončeného hydrantem

160 Úprava okolí Rotundy

- Jedná se o opravu schodů přímo u Rotundy a nový mobiliář
- Je zpracována dokumentace

161 Sportovní hřiště Sedlec - oplocení, běžecká dráha, doskočiště, workout

- V návaznosti na již vybudované multifunkční hřiště a na základě žádosti JSDH Sedlec pokračování rozvoje areálu
- V letošním roce zpracován projekt

Plán investic města Starý Plzenec - Akce s plánovanou realizací v dalších letech

4. Prostranství u Pumpiček

- Je hotova studie
- Bude se zadávat další stupeň PD, popř. částečná realizace

16. Bezručova ulice

- Příjezd od Olympie
- Obsahuje vjezdový ostrůvek, přeložku plynu, chodník, kanalizaci, vodovod, napojení na ulici Kaštanova
- Probíhá projekt DÚR
- Projekt vypracován, probíhá povolování, uzavírání smluv ohledně přeložky přípojek GasNet

19. Sedlecká návěs

- Je vydáno územní rozhodnutí, budou zadány další stupně projektové dokumentace
- Čeká se na vyjasnění úpravy ohledně vjezdu na novou lokalitu Finkovo pole.

42. Příjezd od Letkova

- Technická studie - instalace vjezdové brány

43. Příjezd od Tymákova

- Technická studie - instalace vjezdové brány

49. Zateplení hasičské zbrojnice St. Plzenec

- V případě získání dotace z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bude realizováno
- Při obhlídce stavby v roce 2023 byl zjištěn nevyhovující stav budovy – statické poruchy
- Před zateplením bude nutné provést stavební úpravy spočívající v podchycení základů garáže

55. Energetické úspory v MŠ Starý Plzenec

- Vzduchotechnika s rekuperací a solární systém. Bude řešeno v rámci přístavby MŠ Starý Plzenec..

62. Lávka přes Tymákovský potok - cyklostezka – soutok

- Jedná se o lávku navazující na další etapu cyklostezky ve směru Za Dvorem – Smetanova přes Tymákovský potok.
- Probíhá úprava projektu, není možné využít stávající lávku

63. Obnova veřejného osvětlení v rámci programu Efekt

- Příprava na nově vypsanou dotaci EFEKT z MPO na další úsek obnovy veřejného osvětlení.

64. Propojení chodník Sedlec Školní -> most - pravá strana

- Bude prověřeno technickou studií nejlepší varianta, včetně úpravy křižovatky s Úslavskou ulicí

65. Masarykovo Náměstí v ulici Palackého

- Dlouhodobě neřešený prostor - zpracování studie na řešení prostoru.

66. Chodník Sedlec III et.

- Chodník vedoucí z původní sedlecké návsi na novou návěs (od autobusové zastávky u parku k hasičárně).

68. Cyklostezka Starý Plzenec Sedlec - úsek Za Dvorem / Smetanova

- Zadána PDPS
- Ještě probíhá převod pozemku z římskokatolické církve na město na katastru
- Po povolení lávky přes Tymákovský potok bude celá cyklostezka Za Dvorem - Smetanova připravena k realizaci

69. Pumptrack

- Žádost bikerů - prověření pozemků.
- Je potřeba dokoupit části pozemků navazující na cyklostezku

71. Modro zelená infrastruktura / hospodaření s dešťovými vodami

- Tůň, sázení, zacházení z dešťovými vodami, polní cesty, průlehy apod.

72. Vodovod Cihlářská

- Probíhá projekční činnost na rozšíření vodovodní sítě v této části Sedlce.
- Není možné získat povolení z důvodu Stop stavu na vodovodní síti
- Bude zadán projekt pro povolení záměru

76. Rozvojová plocha Havlíčkova / Sudova

- Prověření možnosti realizace této rozvojové plochy.

79. Příjezd od Letkova II etapa

- Etapa plzeňský most – Masarykovo náměstí

83. Autobusové zastávky a přechod na Malé Straně

- Probíhá projekční činnost
- Propojuje projekty Cyklostezka a křižovatka Herejkova
- Nebylo možné získat od projektanta projekt pro povolení, proto byla ukončena spolupráce a řešeno formou citybloků

84. Příjezd od Štáhlav - Smetanova - Jiráskova - II etapa TS + VIZ

- Etapa Školní - Jiráskova

86. Technická infrastruktura – Andrejšky

- Vybudování kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Andrejšky
- V současné době probíhá povolení záměru

88. Hospodaření s dešťovými vodami v areálu SUS

- Dešťové vody v současnosti tečou do společné kanalizace a město má zbytečné náklady na stočném.

92. Investice Radyně

- PD na pultové zastřešení hradu skleněnou deskou.
- PD lávka
- PD schodiště

97. Parkové a prostorové uspořádání pozemků ohraničené ulicemi Jedlová, K Lomu, Na Hřišti

- Celkové řešení prostoru kolem škvárového hřiště
- Je vypracovaná studie od paní Kadlecové

98. Vodovod a kanalizace Gorkého – (horní a dolní tlakové pásmo vodovodu)

- Úsek s poměrně častým výskytem poruch

100. Investiční položky zřízení městské policie

- Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení městské policie
- Nutné najít vhodné zázemí a vybavit
- Nejlepší by bylo získat budovu bývalé služebny policie ČR do vlastnictví města – jednání s ÚZSVM
- Zastupitelstvo města schválilo nákup budovy ÚZSVM
- Byla odložena účinnost vyhlášky o zřízení MP od 1.1.2026
- Město odstoupilo o záměru nákupu objektu bývalé služebny policie ČR
- Byla zrušena vyhláška
- Budou hledána možná řešení pro zřízení MP třeba ve spolupráci s okolními obcemi

101. Kaštanová

- Napojení je součástí projektu Bezručova.
- Odlehčení dopravy v JZ části města.
- ST dostupná na cloudu.
- Nutná úprava územního plánu

102. Radarové úsekové měření rychlosti v Bezručově ulici

- Proběhla jednání s MMP, Městskou policií Plzeň a policií ČR

106. Navýšení kapacit mateřských škol

- Posoudit možnosti přístavby v MŠ Starý Plzenec
- Zajistit podporu soukromým subjektům

107. Řešení dopravy v klidu

- Cílem je využití prostoru pro parkování v lokalitě ohraničené ulicemi Hálkova-28.října-Dr.Beneše
- Hotová studie 10/2022

108. Využití prostoru bývalého sběrného dvora

- Situace s parkováním v centru města a na Malé Straně si žádá moderní řešení prostoru, ve kterém lze zajistit dostatek parkovacích míst, veřejné WC, cyklopoint a to vše s parkovými úpravami
- V současné době se pracuje na přípravě zadání architektonické soutěže

113. Starý Plzenec – ulice Podhradní, nový propoj

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod

- Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
- 12/2024 budou vyhodnocena stávající opatření z generelu vodovodu a následně bude rozhodnuto o případném pokračování.
- Jedno z posledních opatření Generelu zásobování pitnou vodou,
- Realizace bude řešena v návaznosti na stav účtu FVI

117. Zklidnění dopravy Masarykovo náměstí

- Byl zpracován posudek firmou edip, bude dále řešeno

118. Navýšení dimenze příváděcího řadu z vodojemu do přerušovací komory

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro povolení nových přípojek na vodovod
- Zpracovává se projekt

119. Cyklostezka Starý Plzenec – Štáhlavy

- Úsek od Smetanovy ulice směrem na Štáhlavy ke hranici katastru
- Probíhají projekční práce
- Probíhají jednání s vlastníky pozemků pod cyklostezkou
- Vyjádření jednoho vlastníka je negativní, není ochoten pozemek prodat, směřit atp.
- Hledá se variantní řešení

121. Dopravní řešení lokality Nepomucká - Boženy Němcové v návaznosti na zdvojkolejnění trati

- Realizací záměru zdvojkolejnění trati dojde k výraznému navýšení dopravní zátěže v dané lokalitě
- Studie by měla určit hlavní komunikace a stavební úpravy

122. Raisova ulice - úprava komunikace včetně parkoviště

- V návaznosti na zrekonstruované Malostranské náměstí a realizaci Třebízského náměstí a úpravu křižovatky Raisova x Havlíčkova x Herejkova,
- Je zpracovaná technická studie

123. Rekonstrukce ulice Úvozová

- Je zpracován projekt, ale akce nebyla zařazena do plánu investic

124. Rekonstrukce ulice Havlenova, Elišky Krásnohorské

- Požadavky občanů na zklidnění dopravy ul. Elišky Krásnohorské
- Navazuje na stavbu vodovodního řadu a kanalizace v Havlenově ul.
- Je zpracovaná technická studie

125. Rekonstrukce ulice K Jezu

- V úseku Tymákovská – Mechová
- Nutné řešit dešťové vody
- Je zpracován projekt, probíhá inženýrská činnost

126. vodovod - propojení Herejkova x Havlíčkova x Komenského

- Zokruhování vodovodu
- Vhodné realizovat s rekonstrukcí křižovatky Raisova x Havlíčkova x Herejkova a autobusových zastávek
- Vedeno jako investiční akce v plánu investic vodáren
- Je zpracován projekt

127. vodovod - propojení Štěnovická x Topolová

- Zokruhování vodovodu
- Vedeno jako investiční akce v plánu investic vodáren
- Je zpracován projekt

128. vodovod - Dr. Beneše

- V generelu zásobování pitnou vodou vychází tato ulice s vysokými tlakovými ztrátami, je tedy asi zarostlá

129. doplnění kalového hospodářství na odvodnění stabilizovaného kalu ČOV

- Dle plánu investic správce vodovodní a kanalizační sítě je nutné řešit odvodnění stabilizovaného kalu

130. Půdní vestavba ZUŠ – rozšíření

- Žádost o rozšíření ZUŠ
- Je zpracován projekt na Půdní vestavbu ZUŠ Starý Plzenec z roku 2009
- Aktualizace projektu

131. Brownfield Pronap

- Výdaje na projekční a další práce v návaznosti na probíhající likvidaci společnosti PRONAP s.r.o. v likvidaci

133. Pěší propojení ulic Andrejšky/Šípková/Na Hřišti

- Je to poměrně využívané pěší propojení od hřiště směrem k Staroplzenecké železnici a v současné době nevyhovující

138. Stavební úpravy budovy bývalé SÚS

- Je třeba navrhnout a vyprojektovat nové využití bývalého objektu SÚS
- Je zpracovaná studie

140. Půdní vestavba ZŠ a MŠ Sedlec

- Rozšíření zázemí pro pedagogický sbor