

Plán investic města Starý Plzeňec 2023 - Akce s plánovanou realizací v běžném roce											
Č	Název akce	PD	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Ukončení akce			Předp.n. na realizaci (tis. Kč s DPH)	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - investiční (tis. Kč s DPH)
2	Třebízského náměstí - I. etapa	STUDIE		12/2023	05/2024	07/2024				250	
4	Prostranství u Pumpiček	STUDIE	12/2024	12/2024						500	
4	Chodník Žižkova ulice	STUDIE	07/2023	07/2023	08/2023	09/2023	11/2023			1 000	
15	Participativní rozpočet						12/2023			500	
17	Herejkova chodník a vodovod		02/2022	02/2022	07/2023	08/2023	12/2023			6 700	3 000
23	Technické vybavení						12/2023			200	
31	Vodní hospodářství						12/2023			200	
41	Příjezd od Štáhlav	12/2020	12/2023	12/2023	06/2024	12/2024	12/2024			500	
50	Nákup objektu SÚS 4. splátka									2 500	
51	Prodloužení technické infrastruktury v ulici Havlenova v rámci akce kanalizace a vodovodu Starý Plzeňec		04/2023	04/2023	05/2023	07/2023	11/2023				5 500
58	Chodník Sedlec II. etapa		12/2023	12/2023	01/2024	03/2024	12/2024			50	
58	Vodovod Sedlec chodník II. etapa		12/2023	12/2023	01/2024	03/2024	12/2024				50
59	Křižovatka - Herejkova / Raisova / Havlíčkova		02/2022	02/2022	07/2023	08/2023	12/2023			2 100	
62	Lávka přes Tymákovský potok - cyklostezka - soutok		09/2023	09/2023	02/2024	03/2024	12/2024			100	
77	Kanalizace v ulici Polní		01/2022	01/2022	02/2023	04/2023	07/2023				2 350
82	Plot ZŠ Sedlec				05/2023	07/2023	09/2023			400	
100	Investiční položky zřízení Městské policie						12/2023			1500	
109	Nákup nákladního auta pro odbor údržby města				03/2023		12/2023			2 100	
110	Úpravna vody pro víceúčelovou požární nádrž					09/2023	12/2023			600	
108	Využití prostoru bývalého sběrného dvora		09/2023	12/2023			12/2024			200	
104	Nákup kontejneru - Polpoint		12/2022		07/2023	09/2023	12/2023			400	
111	Starý Plzeňec – ulice Luční – Žižkova, vodovod DN250		06/2023	06/2023	07/2023	08/2023	11/2023				8 800
112	Starý Plzeňec – ulice Baslova, rekonstrukce vodovodu		06/2023	06/2023	07/2023	08/2023	11/2023				200
99	Starý Plzeňec – ulice Smetanova, rekonstrukce vodovodu, nový řad		06/2023	06/2023	07/2023	08/2023	11/2023				6 100
113	Starý Plzeňec – ulice Podhradní, nový propoj		06/2023	06/2023	07/2023	08/2023	11/2023				200
93	Rekonstrukce školských zařízení						09/2023			400	
83	Autobusové zastávky a přechod na Malé Straně						09/2023			300	
114	Hřbitov mlatové cesty + hrobová místa						10/2023			1000	
115	cyklostezka most			04/2021	07/2023	08/2023	12/2023			2500	
120	Pořízení elektromobilu						12/2023			1000	
	VO Sedlecká návěs									200	
	Celkem									25 200	26 200

Plán investic města Starý Plzeňec - Akce s plánovanou realizací v dalších letech

Č	Název akce	Studie. / PD	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Ukončení akce	Předpokládané náklady na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč s DPH)	Předpokládané náklady FVHI na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč s DPH)	Předp.n. na realizaci (tis. Kč s DPH) v následujícím roce	Předpokládané náklady FVHI - investiční (tis. Kč s DPH) v následujícím roce
16	Bezručova ulice	09/2020	12/2023	12/2024	01/2025	04/2025	12/2025	200		10 000	
19	Sedlecká náves		09/2021	12/2024			12/2028			8 000	
42	Příjezd od Letkova		12/2024	12/2024			12/2026				
43	Příjezd od Týmákova		12/2024	12/2024			12/2026				
49	Zateplení hasičské zbrojnice St. Plzeňec			12/2023			10/2025	100		2 700	
52	Třebízského náměstí - II.etapa						12/2027	100		1 000	
55	Energetické úspory v MŠ Starý Plzeňec						12/2027				
63	Obnova veřejného osvětlení v rámci programu Efekt						12/2028			2 000	
64	Propojení chodník Sedlec Školní -> most - pravá strana						12/2027			1 500	
65	Masarykovo Náměstí v ulici Palackého						12/2025			50	
66	Chodník Sedlec III et.						12/2027				
68	Cyklostezka Starý Plzeňec Sedlec - úsek Za Dvorem / Š	04/2022	12/2023	12/2023			12/2024			4 000	
69	Pumptrack						12/2028			3 000	
71	Modro zelená infrastruktura / hospodaření s dešťovými vodami						12/2028	400		3 000	
72	Vodovod Cihlářská / Hliněná		12/2024	12/2024			12/2025				3 000
76	Rozvojová plocha Havlíčkova / Sudova										
79	Příjezd od Letkova II etapa						12/2028			4 250	
84	Příjezd od Štáhlav - Smetanova - Jiráskova - II etapa TS + VIZ										
86	Technická infrastruktura - Andrejšky	12/2021							300	5 000	10 000
88	Hospodaření s dešťovými vodami v areálu SUS		06/2023	06/2023			12/2023	100		400	
92	Zastřešení Radyně						12/2028			5 000	
97	Parkové a prostorové uspořádání pozemků ohraničené ulicemi Jedlová, K Lomu, Na Hřišti		08/2023	08/2023			12/2025	100		3 000	
98	Vodovod, kanalizace a MK Gorkého								200		
101	Kaštanová						12/2028				
102	Radarové úsekové měření rychlosti v Bezručově ulici						12/2024			100	
103	Doplnění VO v ulici Smrková			06/2024			12/2026			500	
106	Navýšení kapacit mateřských škol			12/2023			12/2025	200		4 000	
107	Řešení dopravy v klidu	10/2022									
117	Zklidnění dopravy Masarykovo náměstí	03/2025					12/2028				

2023

Plán investic

verze 2.1

118	Navýšení dimenze příváděcího řadu z vodojemu do přerušovací komory		12/2023	12/2023	01/2025	03/2025	12/2025		100		
119	Cyklostezka Starý Plzenec - Štáhlavy		12/2023	12/2023			12/2024			3 000	
121	dopravní řešení lokality Nepomucká - Boženy Němcové v návaznosti na zdvojkolejnění trati	12/2024						150			
122	Raisova ulice - úprava komunikace včetně parkoviště		06/2024	06/2024	01/2025	03/2025	12/2025	100		3 000	
123	Rekonstrukce ulice Úvozová		12/2023	12/2023	04/2024	05/2024	12/2024	50		2 000	
124	Rekonstrukce ulice Havlenova, Elišky Krásnohorské		12/2023	12/2023	04/2024	05/2024	12/2024	200		4 000	
125	Rekonstrukce ulice K Jezu		06/2024	06/2024	01/2025	03/2025	12/2025	100		3 000	
126	vodovod - propojení Herejkova x Havlíčkova x Komenského		12/2023	12/2023	10/2025	01/2026	12/2026		150		2 000
127	vodovod - propojení Štěnovická x Topolová		12/2023	12/2023	10/2025	01/2026	12/2026		150		1 000
128	vodovod - Dr. Beneše						12/2028				4 000
129	doplnění kalového hospodářství na odvodnění stabilizovaného kalu ČOV						12/2027				5 000
130	Půdní vestavba ZUŠ - rozšíření		06/2024	06/2024	10/2025	01/2026	12/2026			3 000	
131	Brownfield Pronap	06/2024								500	
	Pěší propojení ulic Andrejšky/Šípková/Na Hřišti	06/2024									
	Celkem							1 800	900	76 000	25 000

Plán investic a vazba na rozpočet města v běžném roce	Inv. akce	FVHI
Akce s plánovanou realizací v běžném roce - předp. n. na realizaci (tis. Kč)	25 200	26 200
Akce s plánovanou realizací v dalších letech - Předpokládané náklady na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč)	1 800	900
Celkem investice v běžném roce (tis. Kč)	27 000	27 100

Vysvětlivky	
akce přefazovaná do rozpočtu města	akce přefazovaná z / do zásobníku
nová akce	hotová akce
zrušená akce	změna

Komentář k plánu investic 2023 verze 2.1

Plán investic města Starý Plzenec 2023 - Akce s plánovanou realizací v běžném roce

Třebízského náměstí - I. etapa

Projekt je rozdělen na dvě etapy:

- prostor před DPS a farou – zahrnuje úpravu povrchu v žulové dlažbě, parkovací místa a napojení Havlíčkovy a Holmanovy ulice
- prostor pod kostelem – zahrnuje úpravu schodiště, likvidaci septiku, chodník od fary k základní škole. Součástí projektu je i úprava zeleně v obou etapách.

Prostranství u Pumpiček

- Je hotova studie
- Bude se zadávat další stupeň PD, popř. částečná realizace

Chodník Žižkova ulice

- Rozdělení projektu Prostranství u Pumpiček
- Projektuje se, realizace v roce 2023

Participativní rozpočet

- Probíhá schválení vyhlášení v RM

Herejkova chodník a vodovod

- Jedná se o vybudování nového chodníku v zámkové dlažbě, přechod pro chodce u ulice Václava Kratochvíla, přesun autobusové zastávky, zelená rabátka, dešťovou kanalizaci, přeložku sdělovacího vedení.
- Součástí je vybudování nového vodovodu.
- PD je dostupná na cloudu
- Čeká se na zařazení akce ze strany SÚS PK, proběhlo osobní jednání s SÚS PK

Technické vybavení

- Drobné investiční nákupy převážně pro útvary údržby nebo realizace spadající do technického vybavení přesahující částku 40 tis. Kč.

Vodní hospodářství

- Drobné investiční nákupy a realizace související s vodovody a kanalizacemi přesahující částku 40 tis. Kč.

Příjezd od Štáhlav

- Zpracovává se DUSP
- Jedná se o vjezdový ostrůvek, chodník z ulice Pastýřská do Školní, veřejné osvětlení, odvodnění komunikace, autobusové zastávky, přechody pro chodce na křižovatce Školní – Smetanova.

- V současné době probíhají jednání [REDAKCE] ohledně souhlasu se stavbou

Nákup objektu SÚS 4. splátka

- Zasmulvněná částka splátky dle kupní smlouvy.

Prodloužení technické infrastruktury v ulici Havlenova v rámci akce kanalizace a vodovodu Starý Plzenec

- Vybudování kanalizace napojením na nově budovanou kanalizaci pro novou zástavbu v ulici Havlenova
- Vybudování vodovodního řadu propojující ulici Havlenova a ulici U Přírodního divadla končící v ulici Sládkova.
- PD kanalizace dostupná na cloudu
- Probíhá povolení vodovodu.

Chodník Sedlec II. etapa

- Jedná se o etapu od mostu k autobusové zastávce.
- Součástí projektu je odvodnění komunikace a rekonstrukce vodovodního řadu.
- Čeká se na vydání stavebního povolení, řízení o povolení stavby zastaveno 9/2022 pro nedodání podkladů
- V současné době zpracovává paní projektantka aktualizaci stanovisek a vyjádření pro opětovné podání
- PD dostupná na cloudu

Vodovod Sedlec chodník II. etapa

- Součást projektu Chodník Sedlec II. etapa.

Křižovatka - Herejkova / Raisova / Havlíčkova

- Navazující projekt na chodník Herejkova
- Uspořádání prostoru – zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu z ul. Herejkova na Havlíčkovu, úprava křižovatkového napojení z Havlíčkovy ulice do Raisovy, úprava prostoru před bytovými domy (zeleň), vjezdový ostrůvek v ul. Havlíčkova.
- Navazuje dále na přechod pro chodce a autobusové zastávky na Malé Straně.
- Dokumentace hotova, čeká se na zařazení projektu ze strany SÚS PK do investičních akcí kraje, proběhlo osobní jednání s SÚS PK

Lávka přes Tymákovský potok - cyklostezka – soutok

- Jedná se o lávku navazující na další etapu cyklostezky ve směru Za Dvorem – Smetanova přes Tymákovský potok.
- Probíhá úprava projektu, není možné využít stávající lávku

Kanalizace v ulici Polní

- Akce vyprojektována a povolena
- Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby

Plot ZŠ Sedlec

- Projekt na rekonstrukci stávajícího oplocení ZŠ Sedlec z ulice Školní je připravený
- Z ulice Příčné pouze výměna pozinkového plotu
- Realizace 2023

Investiční položky zřízení městské policie

- Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení městské policie
- Nutné najít vhodné zázemí a vybavit
- Nejlepší by bylo získat budovu bývalé služebny policie ČR do vlastnictví města – jednání s ÚZSVM

Nákup nákladního auta pro odbor údržby města

- 40 let staré multikáry dosluhují a je potřeba obnovit vozový park

Úpravna vody pro víceúčelovou požární nádrž

- dlouhodobě neuspokojivý stav vody v koupališti

Využití prostoru bývalého sběrného dvora

- Situace s parkováním v centru města a na Malé Straně si žádá moderní řešení prostoru, ve kterém lze zajistit dostatek parkovacích míst, veřejné WC, cyklopoint a to vše s parkovými úpravami

Nákup kontejneru PoIPoint

- Kontejner pro kontaktní centrum policie ČR
- Zpracovaná PD, povolení umístění stavby
- Výběr dodavatele kontejneru

Starý Plzenec – ulice Luční – Žižkova, vodovod DN250

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod

Starý Plzenec – ulice Baslova rekonstrukce vodovodu

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod

Starý Plzenec – ulice Smetanova, rekonstrukce vodovodu, nový řad

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod

Starý Plzenec – ulice Podhradní, nový propoj

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod

Rekonstrukce školských zařízení

- Rekonstrukce dle požadavků – střešní krytina, elektroinstalace atp.

Autobusové zastávky a přechod na Malé Straně

- Probíhá projekční činnost
- Propojuje projekty Cyklostezka a křižovatka Herejkova

Hřbitov mlatové cesty + hřbová místa

- Zřízení nových hřbových míst dle projektu
- Nové mlatové cesty

Cyklostezka most

- Jedná se o propojení ulice Kozinova a Podhradní
- Čeká se na oficiální vyjádření SÚS ohledně statiky mostu

Pořízení elektromobilu

- Jedná se o pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu
- Čeká se na přidělení dotace

VO Sedlecká náves

- Jedná se o projekt a realizaci veřejného osvětlení z důvodu přeložky ČEZ

Plán investic města Starý Plzeňec - Akce s plánovanou realizací v dalších letech

Bezručova ulice

- Příjezd od Olympie
- Obsahuje vjezdový ostrůvek, přeložku plynu, chodník, kanalizaci, vodovod, napojení na ulici Kaštanova
- Probíhá projekt DÚR

Sedlecká náves

- Je vydáno územní rozhodnutí, budou zadány další stupně projektové dokumentace
- Čeká se na vyjasnění úpravy ohledně vjezdu na novou lokalitu Finkovo pole.

Příjezd od Letkova

- Technická studie - instalace vjezdové brány

Příjezd od Tymákova

- Technická studie - instalace vjezdové brány

Zateplení hasičské zbrojnice St. Plzenec

- V případě získání dotace z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bude realizováno

Třebízského náměstí - II.etapa

- prostor před farou v žulové dlažbě a chodník ke kostelu také v žule
- parkové úpravy se schodištěm.
- PD je dostupná v cloudu.

Energetické úspory v MŠ Starý Plzenec

- Vzduchotechnika s rekuperací a solární systém. Bude řešeno v rámci přístavby MŠ Starý Plzenec.

Obnova veřejného osvětlení v rámci programu Efekt

- Příprava na nově vypsanou dotaci EFEKT z MPO na další úsek obnovy veřejného osvětlení.

Propojení chodník Sedlec Školní -> most - pravá strana

- Řešení v rámci konzultační činnosti Ing. Batík - Dopojení chodníku přes sjezd k Úslavské ulici na most
- Řešení bezpečnosti chodců

Masarykovo Náměstí v ulici Palackého

- Dlouhodobě neřešený prostor - zpracování studie na řešení prostoru „U Vavříčky“.

Chodník Sedlec III et.

- Chodník vedoucí z původní sedlecké návsi na novou náves (od autobusové zastávky u parku k hasičárně).

Cyklostezka Starý Plzenec Sedlec - úsek Za Dvorem / Smetanova

- Zadána PDPS

Pumptrack

- Žádost bikerů - prověření pozemků.
- Je potřeba dokoupit části pozemků navazující na cyklostezku

Modro zelená infrastruktura / hospodaření s dešťovými vodami

- Tůně, sázení, zacházení z dešťovými vodami, polní cesty, průlehy apod.

Vodovod Cihlářská / Hliněná

- Probíhá projekční činnost na rozšíření vodovodní sítě v této části Sedlce.

Rozvojová plocha Havlíčkova / Sudova

- Prověření možnosti realizace této rozvojové plochy.

Příjezd od Letkova II etapa

- Etapa plzeňský most – Masarykovo náměstí

Příjezd od Štáhlav - Smetanova - Jiráskova - II etapa TS + VIZ

- Etapa Školní - Jiráskova

Technická infrastruktura – Andrejšky

- Vybudování kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Andrejšky

Hospodaření s dešťovými vodami v areálu SUS

- Dešťové vody v současnosti tečou do společné kanalizace a město má zbytečné náklady na stočném.

Zastřešení Radyně

- PD na pultové zastřešení hradu skleněnou deskou.

Parkové a prostorové uspořádání pozemků ohraničené ulicemi Jedlová, K Lomu, Na Hřišti

- Celkové řešení prostoru kolem škvárového hřiště

Vodovod a kanalizace Gorkého – (horní a dolní tlakové pásmo vodovodu)

- Úsek s poměrně častým výskytem poruch

Kaštanová

- Napojení je součástí projektu Bezručova.
- Odlehčení dopravy v JZ části města.
- ST dostupná na cloudu.
- Nutná úprava územního plánu

Radarové úsekové měření rychlosti v Bezručově ulici

- Proběhla jednání s MMP, Městskou policií Plzeň a policií ČR

Doplnění VO v ulici Smrková

- Doplnění chybějících lamp

Navýšení kapacit mateřských škol

- Posoudit možnosti přístavby v MŠ Starý Plzenec
- Zajistit podporu soukromým subjektům

Řešení dopravy v klidu

- Cílem je využití prostoru pro parkování v lokalitě ohraničené ulicemi Hálkova-28.října-Dr.Beneše
- Hotová studie 10/2022

Zklidnění dopravy Masarykovo náměstí

- Byl zpracován posudek firmou edip, bude dále řešeno

Navýšení dimenze příváděcího řadu z vodojemu do přerušovací komory

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro povolení nových přípojek na vodovod

Cyklostezka Starý Plzenec – Štáhlavy

- Úsek od Smetanovy ulice směrem na Štáhlavy ke hranici katastru
- Probíhají projekční práce

Dopravní řešení lokality Nepomucká - Boženy Němcové v návaznosti na zdvojkolejnění trati

- Realizaci záměru zdvojkolejnění trati dojde k výraznému navýšení dopravní zátěže v dané lokalitě
- Studie by měla určit hlavní komunikace a stavební úpravy

Raisova ulice - úprava komunikace včetně parkoviště

- V návaznosti na zrekonstruované Malostranské náměstí a realizaci Třebízského náměstí a úpravu křižovatky Raisova x Havlíčkova x Hertejkova,

Rekonstrukce ulice Úvozová

- Je zpracován projekt, ale akce nebyla zařazena do plánu investic

Rekonstrukce ulice Havlenova, Elišky Krásnohorské

- Požadavky občanů na zklidnění dopravy ul. Elišky Krásnohorské
- Navazuje na stavbu vodovodního řadu a kanalizace v Havlenově ul.

Rekonstrukce ulice K Jezu

- V úseku Tymákovská – Mechová
- Nutné řešit dešťové vody

vodovod - propojení Herejkova x Havlíčkova x Komenského

- Zokruhování vodovodu
- Vhodné realizovat s rekonstrukcí křižovatky Raisova x Havlíčkova x Hertejkova a autobusových zastávek
- Vedeno jako investiční akce v plánu investic vodáren

vodovod - propojení Štěnovická x Topolová

- Zokruhování vodovodu
- Vedeno jako investiční akce v plánu investic vodáren

vodovod - Dr. Beneše

- V generelu zásobování pitnou vodou vychází tato ulice s vysokými tlakovými ztrátami, je tedy asi zarostlá

doplnění kalového hospodářství na odvodnění stabilizovaného kalu ČOV

- Dle plánu investic správce vodovodní a kanalizační sítě je nutné řešit odvodnění stabilizovaného kalu

Půdní vestavba ZUŠ – rozšíření

- Žádost o rozšíření ZUŠ
- Je zpracován projekt na Půdní vestavbu ZUŠ Starý Plzenec z roku 2009
- Aktualizace projektu

Brownfield Pronap

- Výdaje na projekční a další práce v návaznosti na probíhající likvidaci společnosti PRONAP s.r.o. v likvidaci

Pěší propojení ulic Andrejšky/Šípková/Na Hřišti

- Je to poměrně využívané pěší propojení od hřiště směrem k Staroplzenecké železnici a v současné době nevyhovující