

Plán investic města Starý Plzeňec 2024 - Akce s plánovanou realizací v běžném roce									
Č.	Název akce	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Ukončení akce		Předp.n. na realizaci (tis. Kč s DPH)	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - investiční (tis. Kč s DPH)
4	Chodník Žižkova ulice	09/2023	09/2023	10/2023	11/2023	05/2024		800	
15	Participativní rozpočet					12/2024		500	
17	Herejkova chodník a vodovod	02/2022	02/2022	07/2023	08/2023	12/2024		5 400	1 500
23	Technické vybavení					12/2024		1 700	
31	Vodní hospodářství					12/2024		200	
51	Prodloužení technické infrastruktury v ulici Havlenova v rámci akce kanalizace a vodovodu Starý Plzeňec	04/2023	04/2023	05/2023	07/2023	12/2024			100
59	Křižovatka - Herejkova / Raisova / Havlíčkova	02/2022	02/2022	07/2023	08/2023	12/2024		1 800	
109	Nákup nákladního auta pro odbor údržby města			03/2023		12/2023			
110	Úprava vody pro víceúčelovou požární nádrž				12/2024	12/2025		2 000	
111	Starý Plzeňec – ulice Luční – Žižkova, vodovod DN250	10/2023	10/2023	08/2023	10/2023	12/2024			6 300
112	Starý Plzeňec – ulice Baslova, rekonstrukce vodovodu	10/2023	10/2023	07/2023	11/2024	07/2025			4 700
99	Starý Plzeňec – ulice Smetanova, rekonstrukce vodovodu, nový řad	09/2023	09/2023	07/2023	08/2024	12/2024			7 100
113	Starý Plzeňec – ulice Podhradní, nový propoj	08/2023	08/2023	07/2023	11/2024	07/2025			1 800
93	Investice do školských zařízení					12/2024		200	
114	Hřbitov mlátové cesty + hrobová místa				12/2024	10/2025		600	
115	Cyklostezka Starý Plzeňec – Štáhlavy, I. etapa - SO 101 Cyklostezka – úsek 1, SO 103 Úprava chodníku na mostě ev.č.180-014		04/2021	02/2024	06/2024	10/2024		8 000	
142	Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540 – S3VH							200	
143	POŘÍZENÍ KOMUNÁLNÍHO STROJE S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO ÚDRŽBU MĚSTA STARÝ PLZEŇEC							200	
	Celkem							21 600	21 500

Plán investic města Starý Plzeňec - Akce s plánovanou realizací v dalších letech										
Č.	Název akce	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Předpokládané ukončení akce	Předpokládané náklady na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč s DPH)	Předpokládané náklady FVHI na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč s DPH)	Předp.n. na realizaci (tis. Kč s DPH) v následujícím roce	Předpokládané náklady FVHI - investiční (tis. Kč s DPH) v následujícím roce
2	Třebízského náměstí - I.etapa			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu					1 500	
4	Prostranství u Pumpiček			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu					1 500	
16	Bezručova ulice			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu					7 000	
19	Sedlecká náves	09/2021		bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu					6 000	
41	Příjezd od Štáhlav			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu					6 000	
42	Příjezd od Letkova			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
43	Příjezd od Týmákova			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
49	Zateplení hasičské zbrojnice St. Plzeňec			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu					3 000	
52	Třebízského náměstí - II.etapa			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu					2 000	
55	Energetické úspory v MŠ Starý Plzeňec			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
58	Chodník Sedlec II. etapa			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu					2 000	
58	Vodovod Sedlec chodník II. etapa			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						2 000
62	Lávka přes Týmákovský potok - cyklostezka - soutok			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu		50		1 000		
63	Obnova veřejného osvětlení v rámci programu Efekt			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				1 000		
64	Propojení chodník Sedlec Školní -> most - pravá strana			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				2 000		
65	Masarykovo Náměstí v ulici Palackého			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
66	Chodník Sedlec III et.			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				3 000		
68	Cyklostezka Starý Plzeňec Sedlec - úsek Za Dvorem / Smetanova			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				3 000		
69	Pumptrack			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				3 000		
71	Modro zelená infrastruktura / hospodaření s dešťovými vodami			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				3 000		
72	Vodovod Cihlářská / Hliněná			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						2 000
76	Rozvojová plocha Havlíčkova / Sudova			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
79	Příjezd od Letkova II etapa			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				4 000		
83	Autobusové zastávky a přechod na Malé Straně			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
84	Příjezd od Štáhlav - Smetanova - Jiráskova - II etapa TS + VIZ			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
86	Technická infrastruktura - Andrejšky			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu			500	5 000	12 000	
88	Hospodaření s dešťovými vodami v areálu SUS			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				1 000		
92	Investice Radyně			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
97	Parkové a prostorové uspořádání pozemků ohraničené ulicemi Jedlová, K Lomu, Na Hřišti			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				2 000		
98	Vodovod, kanalizace a MK Gorkého			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						2 000
100	Investiční položky zřízení Městské policie			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				2 000		
101	Kaštanová			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
102	Radarové úsekové měření rychlosti v Bezručově ulici			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
106	Navýšení kapacit mateřských škol			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				3 000		
107	Řešení dopravy v klidu			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
108	Využití prostoru bývalého sběrného dvora			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				4 000		
117	Zklidnění dopravy Masarykovo náměstí			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
118	Navýšení dimenze přívaděčného řadu z vodojemu do přerušovací komory			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
119	Cyklostezka Starý Plzeňec - Štáhlavy			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				3 000		
121	dopravní řešení lokality Nepomucká - Boženy Němcové v návaznosti na zdvojkolejnění trati			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu		50		1 500		
122	Raisova ulice - úprava komunikace včetně parkoviště			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu		100		1 000		
123	Rekonstrukce ulice Úvozová			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				1 000		
124	Rekonstrukce ulice Havlenova, Elišky Krásnohorské			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				2 000		
125	Rekonstrukce ulice K Jezu			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				3 000		
126	vodovod - propojení Herejkova x Havlíčkova x Komenského			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						2 000
127	vodovod - propojení Štěnovická x Topolová			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						1 000
128	vodovod - Dr. Beneše			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						3 500
129	doplnění kalového hospodářství na odvodnění stabilizovaného kalu ČOV			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						5 000
130	Půdní vestavba ZUŠ - rozšíření			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				2 000		
131	Brownfield Pronap			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
133	Pěší propojení ulic Andrejšky/Šípková/Na Hřišti			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu				500		
136	Vodovod ulice U Sedlce			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						1 500
137	Investice sběrný dvůr - REUS			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu		100				
138	Stavební úpravy budovy bývalé SUS			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
139	Stavební úpravy Smetanova 217			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
140	Půdní vestavba ZŠ a MŠ Sedlec			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						
141	Dostavba centra města			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu		500				
144	Přeložka vodovodu Havlíčkova ulice			bude upřesněno dle návrhu rozpočtu 2025 a rozpočtového výhledu						1 500
	Celkem						800	500	80 000	32 500

Plán investic a vazba na rozpočet města v běžném roce	Inv. akce	FVHI
Akce s plánovanou realizací v běžném roce - předp. n. na realizaci (tis. Kč)	21 600	21 500
Akce s plánovanou realizací v dalších letech - Předpokládané náklady na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč)	800	500
Celkem investice v běžném roce (tis. Kč)	22 400	22 000

Vysvětlivky	
nová akce	hotová akce
zrušená akce	změna

Komentář k plánu investic 2024 verze 5.1

Plán investic města Starý Plzenec 2024 - Akce s plánovanou realizací v běžném roce

4. Chodník Žižkova ulice

- Rozdělení projektu Prostranství u Pumpiček
- Chodník od ulice Luční k ulici Baslova
- Stavební povolení získáno
- Vysoutěžen zhotovitel
- Akce je ukončena, bude vyřazeno z plánu investic

15. Participativní rozpočet

- Opět bude vyhlášen participativní rozpočet pro rok 2024. (v plánu investic je částka 500 tis. Kč na investice – dalších 500 tis. Kč je v neinvesticích).

17. Herejkova chodník a vodovod

- Jedná se o vybudování nového chodníku v zámkové dlažbě, přechod pro chodce u ulice Václava Kratochvíla, přesun autobusové zastávky, zelená rabátka, dešťovou kanalizaci, přeložku sdělovacího vedení.
- Součástí je vybudování nového vodovodu.
- PD je dostupná na cloudu
- Akce je ukončena, stavba předána, probíhají práce na geometrickém plánu a věcných břemenech

23. Technické vybavení

- Drobné investiční nákupy převážně pro útvary údržby nebo realizace spadající do technického vybavení přesahující částku 40 tis. Kč.

31. Vodní hospodářství

- Drobné investiční nákupy a realizace související s vodovody a kanalizacemi přesahující částku 40 tis. Kč.

51. Prodloužení technické infrastruktury v ulici Havlenova v rámci akce kanalizace a vodovodu Starý Plzenec

- Vybudování kanalizace napojením na nově budovanou kanalizaci pro novou zástavbu v ulici Havlenova
- Vybudování vodovodního řadu propojující ulici Havlenova a ulici U Přírodního divadla končící v ulici Sládkova.
- PD kanalizace dostupná na cloudu
- Stavební práce ukončeny, stavba předána
- Bude žádáno o kolaudaci, před tím je nutné uzavřít smlouvu na věčné břemeno na soukromém pozemku

59. Křižovatka - Herejkova / Raisova / Havlíčkova

- Navazující projekt na chodník Herejkova
- Uspořádání prostoru – zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu z ul. Herejkova na Havlíčkovu, úprava křižovatkového napojení z Havlíčkovy ulice do Raisovy, úprava prostoru před bytovými domy (zeleň), vjezdový ostrůvek v ul. Havlíčkova.
- Akce je ukončena, stavba předána, probíhají práce na geometrickém plánu a věcných břemenech

109. Nákup nákladního auta pro odbor údržby města

- Z důvodu reklamací a navazujících právních postupů zatím ponecháno v plánu investic

110. Úpravna vody pro víceúčelovou požární nádrž

- dlouhodobě neuspokojivý stav vody v koupališti
- je zpracována studie na opravu nádrže a filtraci vody
- během roku 2023 bylo zjištěno, že nádrž utíká
- je zpracovaná projektová dokumentace a podána žádost o povolení

111. Starý Plzenec – ulice Luční – Žižkova, vodovod DN250

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod
- Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení

- Vybrán zhotovitel, realizace v roce 2024
 - Akce se realizuje, vodovod položen, probíhají práce na finálním povrchu komunikace
- 112. Starý Plzenec – ulice Baslova rekonstrukce vodovodu**
- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod
 - Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
 - 10/2024 budou vyhodnocena stávající opatření z generelu vodovodu a následně bude rozhodnuto o případném pokračování.
 - Je předpoklad soutěže 11/2024
- 99. Starý Plzenec – ulice Smetanova, rekonstrukce vodovodu, nový řad**
- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod
 - Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
 - Zhotovitel bude vybrán na přelomu roku 2023/2024, realizace v roce 2024
- 113. Starý Plzenec – ulice Podhradní, nový propoj**
- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod
 - Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
 - 10/2024 budou vyhodnocena stávající opatření z generelu vodovodu a následně bude rozhodnuto o případném pokračování.
 - Je předpoklad soutěže 11/2024
- 93. Investice do školských zařízení**
- Investice koordinované s vedením škol.
- 114. Hřbitov mlatové cesty + hřbová místa**
- Zřízení nových hřbových míst dle projektu
 - Nové mlatové cesty
- 115. Cyklostezka Starý Plzenec – Štáhlavy, I. Etapa - SO 101 Cyklostezka – úsek 1, SO 103 Úprava chodníku na mostě ev.č.180-014**
- Jedná se o propojení ulice Kozinova a Podhradní
 - Čeká se na oficiální vyjádření SÚS ohledně statiky mostu
 - V současné době je požádáno o dotaci, projekt pro realizaci zpracován
 - Akce se v současné době realizuje

Plán investic města Starý Plzenec - Akce s plánovanou realizací v dalších letech

2. Třebízského náměstí - I. etapa

Projekt je rozdělen na dvě etapy:

- prostor před DPS a farou – zahrnuje úpravu povrchu v žulové dlažbě, parkovací místa a napojení Havlíčkovy a Holmanovy ulice
- prostor pod kostelem – zahrnuje úpravu schodiště, likvidaci septiku, chodník od fary k základní škole. Součástí projektu je i úprava zeleně v obou etapách.

4. Prostranství u Pumpiček

- Je hotova studie
- Bude se zadávat další stupeň PD, popř. částečná realizace

16. Bezručova ulice

- Příjezd od Olympie
- Obsahuje vjezdový ostrůvek, přeložku plynu, chodník, kanalizaci, vodovod, napojení na ulici Kaštanova
- Probíhá projekt DÚR
- Projekt vypracován, probíhá povolování

19. Sedlecká náves

- Je vydáno územní rozhodnutí, budou zadány další stupně projektové dokumentace
- Čeká se na vyjasnění úpravy ohledně vjezdu na novou lokalitu Finkovo pole.

41. Příjezd od Štáhlav

- Zpracovává se DUSP
- Jedná se o vjezdový ostrůvek, chodník z ulice Pastýřská do Školní, veřejné osvětlení, odvodnění komunikace, autobusové zastávky, přechody pro chodce na křižovatce Školní – Smetanova.
- V současné době probíhají jednání s investorem ohledně souhlasu se stavbou
- Zároveň je nutné vypracovat studii na lokalitu za Stadionem, aby bylo možné povolit stavbu

42. Příjezd od Letkova

- Technická studie - instalace vjezdové brány

43. Příjezd od Tymáková

- Technická studie - instalace vjezdové brány

49. Zateplení hasičské zbrojnice St. Plzenec

- V případě získání dotace z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bude realizováno
- Při obhlídce stavby v roce 2023 byl zjištěn nevyhovující stav budovy – statické poruchy
- Před zateplením bude nutné provést stavební úpravy spočívající v podchycení základů garáže

52. Třebízského náměstí - II. etapa

- prostor před farou v žulové dlažbě a chodník ke kostelu také v žule
- parkové úpravy se schodištěm.
- PD je dostupná v cloudu.

55. Energetické úspory v MŠ Starý Plzenec

- Vzduchotechnika s rekuperací a solární systém. Bude řešeno v rámci přístavby MŠ Starý Plzenec.

58. Chodník Sedlec II. etapa

- Jedná se o etapu od mostu k autobusové zastávce.
- Součástí projektu je odvodnění komunikace a rekonstrukce vodovodního řádu.
- Čeká se na vydání stavebního povolení, řízení o povolení stavby zastaveno 9/2022 pro nedodání podkladů
- V současné době zpracovává paní projektantka aktualizaci stanovisek a vyjádření pro opětovné podání
- PD dostupná na cloudu
- V současné době je vydáno na akci stavební povolení

58. Vodovod Sedlec chodník II. etapa

- Součást projektu Chodník Sedlec II. etapa.

62. Lávka přes Tymákovský potok - cyklostezka – soutok

- Jedná se o lávku navazující na další etapu cyklostezky ve směru Za Dvorem – Smetanova přes Tymákovský potok.
- Probíhá úprava projektu, není možné využít stávající lávku

63. Obnova veřejného osvětlení v rámci programu Efekt

- Příprava na nově vypsanou dotaci EFEKT z MPO na další úsek obnovy veřejného osvětlení.

64. Propojení chodník Sedlec Školní -> most - pravá strana

- Řešení v rámci konzultační činnosti Ing. Batík - Dopojení chodníku přes sjezd k Úslavské ulici na most
- Řešení bezpečnosti chodců

65. Masarykovo Náměstí v ulici Palackého

- Dlouhodobě neřešený prostor - zpracování studie na řešení prostoru.

66. Chodník Sedlec III et.

- Chodník vedoucí z původní sedlecké návsi na novou návěs (od autobusové zastávky u parku k hasičárně).

68. Cyklostezka Starý Plzenec Sedlec - úsek Za Dvorem / Smetanova

- Zadána PDPS
- Ještě probíhá převod pozemku z římskokatolické církve na město na katastru
- Po povolení lávky přes Tymákovský potok bude celá cyklostezka Za Dvorem - Smetanova připravena k realizaci

69. Pumptrack

- Žádost bikerů - prověření pozemků.
- Je potřeba dokoupit části pozemků navazující na cyklostezku

71. Modro zelená infrastruktura / hospodaření s dešťovými vodami

- Tůň, sázení, zacházení z dešťovými vodami, polní cesty, průlehy apod.

72. Vodovod Cihlářská / Hliněná

- Probíhá projekční činnost na rozšíření vodovodní sítě v této části Sedlce.
- Není možné získat povolení z důvodu Stop stavu na vodovodní síti

76. Rozvojová plocha Havlíčkova / Sudova

- Prověření možnosti realizace této rozvojové plochy.

79. Příjezd od Letkova II etapa

- Etapa plzenecký most – Masarykovo náměstí

83. Autobusové zastávky a přechod na Malé Straně

- Probíhá projekční činnost
- Propojuje projekty Cyklostezka a křižovatka Herejkova
- Nebylo možné získat od projektanta projekt pro povolení, proto byla ukončena spolupráce a řešeno formou citybloků

84. Příjezd od Štáhlav - Smetanova - Jiráskova - II etapa TS + VIZ

- Etapa Školní - Jiráskova

86. Technická infrastruktura – Andrejšky

- Vybudování kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Andrejšky

88. Hospodaření s dešťovými vodami v areálu SUS

- Dešťové vody v současnosti tečou do společné kanalizace a město má zbytečné náklady na stočném.

92. Investice Radyně

- PD na pultové zastřešení hradu skleněnou deskou.
- PD lávka
- PD schodiště

97. Parkové a prostorové uspořádání pozemků ohraničené ulicemi Jedlová, K Lomu, Na Hřišti

- Celkové řešení prostoru kolem škvárového hřiště

98. Vodovod a kanalizace Gorkého – (horní a dolní tlakové pásmo vodovodu)

- Úsek s poměrně častým výskytem poruch

100. Investiční položky zřízení městské policie

- Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení městské policie
- Nutné najít vhodné zázemí a vybavit
- Nejlepší by bylo získat budovu bývalé služebny policie ČR do vlastnictví města – jednání s ÚZSVM
- Zastupitelstvo města schválilo nákup budovy ÚZSVM
- Byla odložena účinnost vyhlášky o zřízení MP od 1.1.2026

101. Kaštanová

- Napojení je součástí projektu Bezručova.
- Odlehčení dopravy v JZ části města.
- ST dostupná na cloudu.
- Nutná úprava územního plánu

102. Radarové úsekové měření rychlosti v Bezručově ulici

- Proběhla jednání s MMP, Městskou policií Plzeň a policií ČR

106. Navýšení kapacit mateřských škol

- Posoudit možnosti přístavby v MŠ Starý Plzenec
- Zajistit podporu soukromým subjektům

107. Řešení dopravy v klidu

- Cílem je využití prostoru pro parkování v lokalitě ohraničené ulicemi Hálkova-28.října-Dr.Beneše
- Hotová studie 10/2022

108. Využití prostoru bývalého sběrného dvora

- Situace s parkováním v centru města a na Malé Straně si žádá moderní řešení prostoru, ve kterém lze zajistit dostatek parkovacích míst, veřejné WC, cyklopoint a to vše s parkovými úpravami
- V současné době se pracuje na přípravě zadání architektonické soutěže

117. Zklidnění dopravy Masarykovo náměstí

- Byl zpracován posudek firmou edip, bude dále řešeno

118. Navýšení dimenze příváděcího řadu z vodojemu do přerušovací komory

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro povolení nových přípojek na vodovod

119. Cyklostezka Starý Plzenec – Štáhlavy

- Úsek od Smetanovy ulice směrem na Štáhlavy ke hranici katastru
- Probíhají projekční práce
- Probíhají jednání s vlastníky pozemků pod cyklostezkou

121. Dopravní řešení lokality Nepomucká - Boženy Němcové v návaznosti na zdvojkolejnění trati

- Realizací záměru zdvojkolejnění trati dojde k výraznému navýšení dopravní zátěže v dané lokalitě
- Studie by měla určit hlavní komunikace a stavební úpravy

122. Raisova ulice - úprava komunikace včetně parkoviště

- V návaznosti na zrekonstruované Malostranské náměstí a realizaci Třebízského náměstí a úpravu křižovatky Raisova x Havlíčkova x Herejkova,

123. Rekonstrukce ulice Úvozová

- Je zpracován projekt, ale akce nebyla zařazena do plánu investic

124. Rekonstrukce ulice Havlenova, Elišky Krásnohorské

- Požadavky občanů na zklidnění dopravy ul. Elišky Krásnohorské
- Navazuje na stavbu vodovodního řadu a kanalizace v Havlenově ul.

125. Rekonstrukce ulice K Jezu

- V úseku Tymákovská – Mechová
- Nutné řešit dešťové vody

126. vodovod - propojení Herejkova x Havlíčkova x Komenského

- Zokruhování vodovodu
- Vhodné realizovat s rekonstrukcí křižovatky Raisova x Havlíčkova x Herejkova a autobusových zastávek
- Veden jako investiční akce v plánu investic vodáren

127. vodovod - propojení Štěnovická x Topolová

- Zokruhování vodovodu
- Veden jako investiční akce v plánu investic vodáren

128. vodovod - Dr. Beneše

- V generelu zásobování pitnou vodou vychází tato ulice s vysokými tlakovými ztrátami, je tedy asi zarostlá

129. doplnění kalového hospodářství na odvodnění stabilizovaného kalu ČOV

- Dle plánu investic správce vodovodní a kanalizační sítě je nutné řešit odvodnění stabilizovaného kalu

130. Půdní vestavba ZUŠ – rozšíření

- Žádost o rozšíření ZUŠ
- Je zpracován projekt na Půdní vestavbu ZUŠ Starý Plzenec z roku 2009
- Aktualizace projektu

131. Brownfield Pronap

- Výdaje na projekční a další práce v návaznosti na probíhající likvidaci společnosti PRONAP s.r.o. v likvidaci

133. Pěší propojení ulic Andrejšky/Šípková/Na Hřišti

- Je to poměrně využívané pěší propojení od hřiště směrem k Staroplzenecké železnici a v současné době nevyhovující

136. Vodovod ulice U Sedlce

- Jedná se o vodovod, který není ve vlastnictví města a bude třeba jej buď do vlastnictví získat, nebo položit nový

137. Investice sběrný dvůr – REUS

- Zřízení REUSE centra na sběrném dvoře
- Možnost přinést a odnést věci, které někdo odložil

138. Stavební úpravy budovy bývalé SÚS

- Je třeba navrhnout a vyprojektovat nové využití bývalého objektu SÚS

139. Stavební úpravy Smetanova 217

- Objekt bude v roce 2024 převeden na město
- Bude nutné vypracovat návrh na využití celého objektu

140. Půdní vestavba ZŠ a MŠ Sedlec

- Rozšíření zázemí pro pedagogický sbor

141. Dostavba centra města

- Investice v návaznosti na studii od Ing. arch. Štáfka

142 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540 – S3VH

- V návaznosti na dopis velitele JSDH Starý Plzenec o špatném stavu stávajícího zásahového vozidla a možnosti získat dotaci zařazeno do plánu investic pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540 – S3VH

143 Pořízení komunálního stroje s příslušenstvím pro údržbu města Starý Plzenec

- Pořízení nového menšího stroje na údržbu chodníků

144 Přeložka vodovodu Havlíčkova ulice

- Vzhledem k poruchovosti stávajícího vodovodního řadu v Havlíčkově ulici je potřeba jej vyměnit, nicméně část cca 100 metrů je nutné vymístit do komunikace, proto v plánu investic.